



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

CULTURA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 78 del 23/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE SPESA SOSTENUTA LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ACCUMULO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE - FINANZIAMENTO BANDO AXEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD732956CC - CUP C69J21018860002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con Deliberazione G.C. n. 63 del 21.5.2021 con la quale è stato accettato il contributo Regione Lombardia a fondo perduto di € 37.922,50 relativamente all'intervento di "realizzazione impianto di accumulo impianto fotovoltaico Palazzo Comunale";
- con determinazione n. 551 del 26.7.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dalla Società MRB Energia srl dell'importo di € 37.922,50 IVA 10% compresa;
- con determinazione n. 607 del 25.08.2021 i lavori sono stati affidati all'Impresa Ambrogio Moro per un importo di € 20.155,13 oltre IVA 10% al netto del ribasso s'asta del 40,50%;
- che con determinazione n. 1365 del 16.9.2022 è stato approvato lo stato finale dei lavori principali ammontanti ad € 20.155,13 oltre IVA 10%;
- che per allacci Enel sono stati spesi € 200,00 oltre IVA 22%
- che, pertanto, l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 20.355,13 oltre IVA;

Dato atto che alla data odierna le spese sostenute complessive dell'intervento sono così riassunte:

Per lavori e forniture	€ 18.630,13
Oneri per la sicurezza	
• non soggetti a ribasso	€ 1.725,00
TOTALE LAVORI	€ 20.355,13

Somme a disposizione:

IVA 10%	€ 2.059,51
Spese Tecniche	

Progettazione, DL, collaudi, pubblicità, appalto	€ 1.598,36
IVA sulle spese tecniche	€ 351,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.009,51
TOTALE PROGETTO	€ 24.364,64

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 81 del 29.12.2022 con cui è stato prorogato al sottoscritto sino al 31.03.2023 l'incarico di Responsabile dei servizi educativi, culturali e sportivi;

DETERMINA

1. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, tutto ciò in premessa espresso;
2. di approvare il QTE finale relativo alle spese sostenute per l'intervento e precisamente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Progetto ID 2642984

Titolo: NUOVO SISTEMA ACCUMULO TIPO B

Per lavori e forniture	€ 18.630,13
Oneri per la sicurezza	
• non soggetti a ribasso	€ 1.725,00
TOTALE LAVORI	€ 20.355,13
Somme a disposizione:	
IVA 10%	€ 2.059,51
Spese Tecniche	
Progettazione, DL, collaudi, pubblicità, appalto	€ 1.598,36
IVA sulle spese tecniche	€ 351,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.009,51

TOTALE PROGETTO

€ 24.364,64

2. di trasmettere il presente atto attraverso il portale Bandi Online a Regione Lombardia, dando atto che alla luce dell'acconto del contributo già versato da Regione Lombardia di € 18.961,25, resta da ricevere a saldo contributo Axel la somma di € 5.403,39.

**Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.