



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 685 del 15/09/2020**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA CRESTANI ANGOLO VIALE MARCONI - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso** che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 1224 del 20.12.2019 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di realizzazione della rotatoria di Via Crestani Angolo Viale Marconi alla ditta Martarello Gianfranco & C. s.n.c. con sede legale in Via A. Colombo n. 48 – 21040 MENZAGO DI SUMIRAGO – p. iva 01813420120 – per un importo complessivo pari a euro 200.284,77 iva compresa;

**Considerato:**

- che con nota prot. 17736 del 04/09/2020, allegata al presente atto, la ditta Martarello Gianfranco & C. s.n.c. ha chiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori al 06/11/2020;
- che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente in qualità di RUP ha chiesto al Direttore dei Lavori con nota prot. 17813 del 05/09/2020 un parere in relazione alla suindicata richiesta;
- che con nota prot. 18119 del 09/09/2020, allegata al presente atto, il Direttore dei Lavori Geom. Paolo Cattini, ritiene opportuno considerare come data ultima per la consegna dei lavori il 22/10/2020;
- che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui alle note prot. 17736 e 18119 del 22/10/2020;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10.01.2020 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del P.E.G. 2020;

**Richiamato** il decreto sindacale n. 11 del 01.07.2020, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.gs. n. 267/00;

**Visti:**

- Il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei tratti Pubblici), per le parti ancora in vigore;

- Il D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i

- gli artt. 107 e 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1.di prendere atto della richiesta della ditta ditta Martarello Gianfranco & C. s.n.c. e del parere del Direttore dei Lavori Geom. Paolo Cattini e pertanto concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 22/10/2020;

2.di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per gli adempimenti di competenza;

3.di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MARCO CASSINELLI)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*