



il Committente: <b>Comune di Tradate</b> piazza Mazzini, 6 21049 - Tradate (VA)	Il progettista: Ing. LUCA CLEMENTE ROSSI   Dr. Ing. Luca Clemente ROSSI Ordine degli Ingegneri di Varese N. 2528  Collaboratori: .
--	--

il Costruttore: . . .	il Direttore dei Lavori: .  Collaboratori:
--------------------------------	---

ubicazione intervento:  via: Carlo Rossini, 45 foglio: .	Comune: Tradate (VA)  mapp: .	sub:  rif.: 179/0010 file: 179-0010.CTs.odt software: LibreOffice.org 6.2 sn:
---	-------------------------------------	--

Trasformazione di centrale termica per riscaldamento da gasolio a metano presso la scuola Rosmini

elaborato: <b>CTs</b>	data: 20.05.2019 aggiornamento: 07.01.2020	Impianti elettrici e meccanici Progetto di variante Atto di sottomissione nuovi prezzi
--------------------------	---	--

	<b>Rossi Ingegneri Associati</b> - via S. Ambrogio 8 - Bolladello - tel. 0331/310025 dr. ing. Licinio Rossi dr. ing. Carlo Damiano Rossi dr. ing. Luca Clemente Rossi
--	--

Impresa: Nelsa S.r.l.

Contratto data 7 ottobre 2019 n° rep. 267/2019 registrato a Tradate in data 7 ottobre 2019

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con Contratto del 7 ottobre 2019 n. 267/2019 di repertorio, registrato in data 7 ottobre 2019 codice invio 133095774 serie 1T n. 10830, Ufficio del registro di Varese, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta Nelsa S.r.l., per un importo di euro 51.172,20 al netto del ribasso d'asta del 20,69%;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori in variante rispetto a quanto previsto nel progetto principale, a causa dei seguenti motivi: -
  - durante i lavori è stata modificata la posizione del punto di fornitura del gas metano modificando di conseguenza la distribuzione della rete di gas metano con una riduzione della lunghezza della tubazione, delle opere di scavo e delle opere di sicurezza necessarie alla protezione degli scavi stessi
  - la nuova posizione del punto di fornitura del gas metano ha comportato la realizzazione di una nuova protezione del contatore che è stata realizzata con una struttura metallica
  - durante i lavori di dismissione del vecchio generatore di calore si è notata la presenza nell'impianto di riscaldamento di diverse impurità e si è quindi decisa l'installazione di un dispositivo di filtrazione sul circuito di ritorno dell'impianto di riscaldamento
  - l'installazione del nuovo generatore di calore ha comportato una modifica nella lunghezza della canna fumaria che è stata allungata ed ha comportato l'utilizzo di una piattaforma elevatrice per la posa della stessa
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 16 gennaio 2020;

Tutto ciò premesso l'anno duemiladiciannove il giorno del mese di novembre con il presente atto si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il Signor Castrogiovanni Michele, procuratore speciale dell'Impresa Nelsa S.r.l., dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data 22.10.2019 e nei relativi disegni allegati che fanno parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto in data 7 ottobre 2019, n° 267/2019 di repertorio, registrato in data 7 ottobre 2019 codice invio 133095774 serie 1T n. 10830 Ufficio del registro di Varese

**Art. 2** - Per i minori lavori saranno trattenuti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Nelsa S.r.l., nella persona del signor Castrogiovanni Michele, rappresentante, dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il



**Rossi Ingegneri Associati**

Dr. Ing. Licio Rossi  
Dr. Ing. Carlo Damiano Rossi  
Dr. Ing. Luca Clemente Rossi

via S. Ambrogio 8 - 21050 Bolladello di Cairate (VA) - ☎ 0331/310025

**Importo opere in aumento**

nr	codice	descrizione	u.m.	q.tà	prezzo	importo
NP.01		Tubazioni, canalizzazione e pozzetti Canne in acciaio inox monoparete Compresi sfridi, accessori e fascette per la - Ø interno 300 mm Con noleggio di autoscala	n.	1	2.458,71	2.458,71
NP.02		Fornitura e posa i opera di cassonetto contatore gas in metallo verniciato dotato di portella doppia sul lato posto verso l'esterno della proprietà, blocco con chiave quadra universale, idonee apertura nella parte inferiore per l'ingresso e l'uscita delle tubazioni ed aperture nella parte superiore per evitare la formazione di sacche di gas. Fissato saldamente alla struttura della recinzione esistente e completo di ogni accessori per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	n.	1	1.134,79	1.134,79
NP.03		Fornitura e posa in opera di defangatore da installare sulla tubazione di ritorno in caldaia dell'impianto di riscaldamento per il filtraggio delle impurità presenti nell'impianto di riscaldamento. Completo di scarico e di ogni accessorio per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.	n.	1	1.639,14	1.639,14
					<b>TOTALE</b>	<b>5.232,64</b>

*[Handwritten signature]*  
... S.p.A.

*[Handwritten mark]*