



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 784 del 13/10/2021

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE COMUNALI DELLE VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO – LOTTO I VIA MILITE IGNOTO - CIG 8915833A23 – CUP C65E18000170004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 1169 del 13.12.2018 del Responsabile del Settore Finanziario è stato effettuato impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO", imputandolo agli strumenti di bilancio come segue:

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO
209040141293	U. 2020109010	Euro 200.000,00	2019	606/2019

- che determinazione n. 343 del 04.04.2019 con la quale è stata affidata all'Impresa S.A.I.M.P. S.R.L. con sede in TRADATE (VA), P.I. 00756750121 l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto relativamente al lotto I – Via Milite Ignoto - per un importo contrattuale pari ad euro 63.108,44 compreso gli oneri per la sicurezza oltre IVA 10% di legge al netto del ribasso di gara del 42,80%, determinando il seguente quadro tecnico economico:

		PROGETTO	CONTRATTO LOTTI I e II
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	Euro 142.514,78	Euro 96.742,47

I	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	108.880,75	Euro	108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	1.936,09	Euro	1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.			Euro	63.108,44
II	• VIA PASUBIO	Euro	35.966,88	Euro	35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	396,76	Euro	396,76
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-		-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	Euro	144.847,63	Euro	99.075,32
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	Euro	2.000,00	Euro	2.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;		-		-
B.4	imprevisti;	Euro	26.889,05	Euro	77.208,60
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC			Euro	30,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI		-		-
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro	2.896,95		
B.7.1	ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4			Euro	579,39
B.7.2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3			Euro	2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	2.537,60	Euro	2.537,60
B.8.1	coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro	6.344,00	Euro	6.344,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro	14.484,76	Euro	9.907,53
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro	55.152,37	Euro	100.924,68
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00	Euro	200.000,00

- che determinazione n. 346 del 05.04.2019 con la quale è stata affidata all'Impresa S.A.I.M.P. S.R.L. con sede in TRADATE (VA), P.I. 00756750121 l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto relativamente al lotto II – Via Pasubio - per un importo contrattuale pari ad euro 23.033,58 compreso gli oneri per la sicurezza oltre IVA di legge al netto del ribasso di gara del 36,36%, determinando il seguente quadro tecnico economico:

		PROGETTO	CONTRATTO LOTTI I e II		
A. Importo dei Lavori e delle forniture					
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	Euro	142.514,78	Euro	83.809,17
I	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	108.880,75	Euro	108.880,75

	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	1.936,09	Euro	1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.			Euro	63.108,44
II	• VIA PASUBIO	Euro	35.966,88	Euro	35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	396,76	Euro	396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.			Euro	23.033,58
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-		-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	Euro	144.847,63	Euro	86.142,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-		-
B.2	rilevi, accertamenti e indagini;	Euro	2.000,00	Euro	2.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;		-		-
B.4	imprevisti;	Euro	26.889,05	Euro	91.435,23
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC			Euro	30,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI		-		-
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro	2.896,95		
B.7.1	ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4			Euro	579,39
B.7.2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3			Euro	2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	2.537,60	Euro	2.537,60
B.8.1	coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro	6.344,00	Euro	6.344,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro	14.484,76	Euro	8.614,20
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro	55.152,37	Euro	113.857,98
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00	Euro	200.000,00

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 992 del 25.10.2019 è stato rideterminato il quadro tecnico economico come segue:

		VARIANTE I VIA PASUBIO	VARIANTE II VIA PASUBIO
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso		
I	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	1.936,09

	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro	63.108,44	Euro	63.108,44
II	• VIA PASUBIO	Euro	35.966,88	Euro	35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	396,76	Euro	396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro	23.033,58	Euro	23.033,58
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro	46.356,57	Euro	61.015,36
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	10.639,86	Euro	10.493,51
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro	33.369,97	Euro	42.645,62
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-		-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	Euro	96.478,41	Euro	105.754,05

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	Euro	2.000,00	Euro	2.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	Euro	122,00	Euro	122,00
B.4	imprevisti;	Euro	76.432,17	Euro	66.228,96
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC	Euro	255,00	Euro	255,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	Euro	4.650,03	Euro	4.650,03
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;		-		-
B.7.1	• ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4	Euro	579,39	Euro	579,39
B.7.2	• INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3	Euro	2.317,56	Euro	2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	2.537,60	Euro	2.537,60
B.8.1	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro	4.980,00	Euro	4.980,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro	9.647,84	Euro	10.575,41
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)	Euro	103.521,59	Euro	94.245,95
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro	200.000,00	Euro	200.000,00

- che l'appalto è finanziato totalmente con entrate derivante da Mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti spa n. 6050910/00;

Preso atto:

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 256/2020 è stato rideterminato nuovamente il quadro tecnico economico come segue:

		VARIANTE I VIA PASUBIO	VARIANTE II VIA PASUBIO
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso		
I	VIA MILITE IGNOTO	Euro 108.880,75	Euro 108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 1.936,09	Euro 1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro 63.108,44	Euro 63.108,44
II	VIA PASUBIO	Euro 35.966,88	Euro 35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 396,76	Euro 396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro 23.033,58	Euro 23.033,58
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro 46.356,57	Euro 61.015,36
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 10.639,86	Euro 10.493,51
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	Euro 33.369,97	Euro 42.645,62
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-	-
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	Euro 96.478,41	Euro 105.754,05
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	Euro 2.000,00	-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	Euro 122,00	Euro 2.264,80
B.4	imprevisti;	Euro 76.432,17	Euro 66.086,16

B.4.1	CONTRIBUTO ANAC	Euro	255,00	Euro	255,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	Euro	4.650,03	Euro	4.650,03
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;		-		-
B.7.1	• ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4	Euro	579,39	Euro	579,39
B.7.2	• INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3	Euro	2.317,56	Euro	2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	2.537,60	Euro	2.537,60
B.8.1	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro	4.980,00	Euro	4.980,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		-		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		-		-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		-		-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro	9.647,84	Euro	10.575,41
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	Euro	103.521,59	Euro	94.245,95
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	Euro	200.000,00	Euro	200.000,00

- che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori relativamente al LOTTO I – Via Milite Ignoto - sono sopravvenute nuove disposizioni legislative in particolar modo il Regolamento Regionale n. 6 del 29.03.2019 che ha previsto l'applicazione del regolamento di invarianza idraulica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2017 con conseguente separazione delle reti lungo il tratto di strada in questione;
- che con l'introduzione del Regolamento Regionale n. 6/2019 si è dovuto ridimensionare e modificare la rete di fognatura prevista dal progetto esecutivo;

Preso atto che l'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

Dato atto che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

Ritenuto di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa;

Vista la documentazione tecnica della variante in corso d'opera dei lavori in parola redatta in data 10 settembre 2021 dallo studio B.M.B. INGEGNERIA s.r.l. con sede in Muggiò, depositata presso il Settore Lavori Pubblici, che definisce le lavorazioni che determinano la modifica dell'importo contrattuale, rideterminando il quadro tecnico economico come segue:

		VARIANTE II VIA PASUBIO LOTTO II – DETERMINAZIONE 336/2020	VARIANTE I MILITE IGNOTO LOTTO I
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso		
I	• VIA MILITE IGNOTO	108.880,75	108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	1.936,09	1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.	63.108,44	63.108,44
	IMPORTO VARIANTE VIA MILITE IGNOTO	-	74.150,11
	di cui oneri della sicurezza di fase	-	5.837,93
	IMPORTO VARIANTE DI CONTRATTO – RIBASSO 42,80% - SAIMP S.R.L.	-	44.911,77
II	• VIA PASUBIO	35.966,88	35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	396,76	396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	23.033,58	23.033,58
	IMPORTO LAVORI COMPRESO VARIANTI VIA PASUBIO	61.015,36	25.048,48
	di cui oneri della sicurezza di fase	10.493,51	10.096,75
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	42.645,62	19.612,04

	Totale importo dei lavori e delle forniture	105.754,05	150.665,83
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-	-
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi;	2.264,80	2.264,80
B.3	imprevisti;	42.099,50	-
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC	255,00	255,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	4.650,03	-
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	-	-
B.7.1	• ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4	579,39	395,56
B.7.2	• INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3	2.317,56	2.317,56
B.8	Incarico professionale per verifica idraulica FOSSO RE	23.986,66	23.986,66
B.8.1	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	2.537,60	-
B.8.2	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	4.980,00	4.980,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-	-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	10.575,41	15.066,58
B.13	arrotondamenti	-	68,01
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	94.245,95	49.334,17

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	Euro	200.000,00	Euro	200.000,00
-------------------------------	------	------------	------	------------

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INPS _2653690 _, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 12.10.2021;

Visti:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e s.m.i;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e s.m.i ;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;
- ✓ il Regolamento di contabilità;

Ritenuto necessario affidare l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori in parola derivante dalle modifiche previste dall'articolo 106 comma 1) lettera a) pari a euro 44.911,77 oltre iva 10% per un totale di importo lavori contrattuale pari a euro 150.665,83 oltre iva 10% a favore della ditta S.A.I.M.P. SRL con sede in Tradate con imputazione della spesa al capitolo 209040141293 codice bilancio U.2020109010 del Bilancio di Previsione 2021/2023- annualità 2021;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 49 del 04.10.2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare e affidare la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di costruzione delle fognature comunali delle Vie Milite Ignoto – Pasubio e Monte Nevoso, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 44.911,77 oltre iva 10% (euro 49.402,95 iva compresa) a favore della ditta S.A.I.M.P. SRL con sede in Tradate;
3. di imputare la spesa di euro 49.402,95 iva 10% compresa al capitolo 209040141293 codice bilancio U. 2020109010 (Mutuo Cassa DD.PP) del Bilancio di Previsione 2021-2023 – annualità 2021;
4. di prendere atto, altresì, del nuovo quadro tecnico economico:

	VARIANTE II VIA PASUBIO – DETERMINAZIONE 336/2020	VARIANTE MILITE IGNOTO
A. Importo dei Lavori e delle forniture		

A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso		
I	VIA MILITE IGNOTO	108.880,75	108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	1.936,09	1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.	63.108,44	63.108,44
	IMPORTO VARIANTE VIA MILITE IGNOTO	-	74.150,11
	di cui oneri della sicurezza di fase	-	5.837,93
	IMPORTO VARIANTE DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - SAIMP S.R.L.	-	44.911,77
II	VIA PASUBIO	35.966,88	35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	396,76	396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	23.033,58	23.033,58
	IMPORTO LAVORI COMPRESO VARIANTI VIA PASUBIO	61.015,36	25.048,48
	di cui oneri della sicurezza di fase	10.493,51	10.096,75
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.	42.645,62	19.612,04
	Totale importo dei lavori e delle forniture	105.754,05	150.665,83
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-	-
B.2	allacciamenti ai pubblici servizi;	2.264,80	2.264,80
B.3	imprevisti;	42.099,50	-
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC	255,00	255,00
B.4.2	LAVORI SISTEMAZIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO S9 - MARONE/ALFIERI	4.650,03	-

B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	-	-
B.7.1	• ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4	579,39	395,56
B.7.2	• INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3	2.317,56	2.317,56
B.8	Incarico professionale per verifica idraulica FOSSO RE	23.986,66	23.986,66
B.8.1	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	2.537,60	-
B.8.2	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	4.980,00	4.980,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-	-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	10.575,41	15.066,58
B.13	arrotondamenti	-	68,01
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)	94.245,95	49.334,17
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		Euro 200.000,00	Euro 200.000,00

5. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate.
8. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

PRP - 2700 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	209040141293 / 0	545 / 2021	290 / 2021			Sub-Impegno	49.402,95	FOGNATURE COMUNALI DELLE VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO – MODIFICA CONTRATTUALE LOTTO I -MILITE IGNOTO



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 784 del 13/10/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 2700/2021

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE COMUNALI DELLE VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG 8915833A23 - CUP C65E18000170004. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 13/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.