



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

**LAVORI PUBBLICI**  
**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 792 del 15/10/2021**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE TRATTI EX SP233 - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP C67H2100360002 - CIG Z853363D77**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso:**

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 12.07.2021 e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per pavimentazione tratti ex S.P. 233 per un importo complessivo pari a euro 140.000,00;

che con la medesima deliberazione è stato approvato il seguente quadro tecnico economico:

		PROGETTO
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	<b>109.221,07</b>
	• VIA MONTE GRAPPA	<b>19.846,08</b>
	• VIA FILZI	<b>19.531,07</b>
	• VIA BRUNO PASSERINI	<b>30.091,06</b>
	• VIA EUROPA	<b>39.752,86</b>
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<b>1.663,26</b>
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>110.884,33</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	-

B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	-
B.4	imprevisti;	2.503,43
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	2.217,69
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	-
	Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%	24.394,55
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>	<b>29.115,67</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>140.000,00</b>

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 571 del 05.08.2021 sono stati affidati i lavori in parola alla ditta SAIMP srl con sede in Tradate per un importo contrattuale pari a euro 84.725,88 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza pari a euro 1.663,26;

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 755 del 07.10.2021 è stato rideterminato il quadro tecnico economico a seguito dell'impegno di spesa per il pagamento del contributo A.N.A.C., che risulta essere così definito:

		CONTRATTO
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	109.221,07
	• VIA MONTE GRAPPA	19.846,08
	• VIA FILZI	19.531,07
	• VIA BRUNO PASSERINI	30.091,06
	• VIA EUROPA	39.752,86
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.663,26
	<b>Ribasso del 23,95%</b>	<b>26.158,45</b>
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>84.725,88</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	imprevisti;	34.386,74
B.2	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	2.217,69
B.3	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%	18.639,69
B.4	Contributo A.N.A.C.	30,00

	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>	<b>55.274,12</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>140.000,00</b>

**Preso atto** che l'art. 32 del Capitolato Speciale di appalto del progetto esecutivo prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di procedere a modifiche del contratto di appalto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016;

**Rilevato** che tali modifiche ricadono nelle tipologie previste dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto le modifiche apportate al progetto iniziale non hanno l'effetto di alterare in alcun modo la natura del progetto approvato e oggetto del contratto di appalto in essere;

**Dato atto** che la somma necessaria per l'effettuazione delle modifiche di cui in premessa, trova copertura nell'importo del finanziamento dell'opera pubblica;

**Ritenuto** di dover rideterminare il nuovo quadro tecnico economico dell'opera per le motivazioni di cui in premessa;

**Vista** la documentazione tecnica della variante in corso d'opera dei lavori in parola redatta dal Settore Lavori Pubblici in data 22.09.2021, depositata presso l'ufficio tecnico comunale, che definisce le lavorazioni che hanno determinato la modifica dell'importo contrattuale, rideterminando il quadro tecnico economico come segue:

		MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		
A.1	Importo lavori contratto	<b>84,725,88</b>
A.2	Importo modifica contrattuale	<b>24,966,56</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>109.692,44</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	imprevisti;	<b>3.927,53</b>
B.2	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	<b>2.217,69</b>
B.3	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	<b>30,00</b>
B.4	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%	<b>24.132,34</b>
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>	<b>30.307,56</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>140.000,00</b>

**Visto** il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL\_ 28146643\_ il quale risulta regolare ed avente validità fino al 10.02.2022;

**Visto** il d.lgs. n. 50/2016;

**Visti:**

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi ;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;

il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;  
 il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche; l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;  
 il Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 il Regolamento di contabilità;

**Ritenuto** necessario affidare l'aumento dell'importo contrattuale dei lavori in parola derivante dalle modifiche previste dall'articolo 106 comma 1) lettera a) pari a euro 24.966,56 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza per un totale di importo lavori contrattuale finale di euro 109.692,44 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza a favore della ditta SAIMP srl con sede in Tradate con imputazione della spesa al capitolo 208010141943 codice bilancio U.2020109010 del Bilancio di Previsione 2021/2023 - annualità 2021;

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 49 del 04.10.2021, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Edilizia Privata, Urbanistica, Suap dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

## DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare e affidare la modifica dell'importo contrattuale dei lavori di manutenzione straordinaria per pavimentazione tratti ex S.P. 233, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per l'ulteriore somma pari a euro 24.966,56 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza per un totale di importo lavori contrattuale finale di euro 109.692,44 oltre iva 22% compresi gli oneri per la sicurezza a favore della ditta SAIMP srl con sede in Tradate;

di assumere impegno di spesa come segue:

intervento	contributo statale	Capitolo bilancio
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE TRATTI EX VARESINA	Euro 30.459,20	208010141943(CR)

del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

di prendere atto del nuovo quadro tecnico economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE
A.1	Importo lavori contratto	<b>84,725,88</b>
A.2	Importo modifica contrattuale	<b>24,966,56</b>
<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>		<b>109.692,44</b>

<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	imprevisti;	<b>3.927,53</b>
B.2	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	<b>2.217,69</b>
B.3	eventuali spese per commissioni giudicatrici - ANAC	<b>30,00</b>
B.4	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 22%	<b>24.132,34</b>
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>		<b>30.307,56</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>		<b>140.000,00</b>

di dare atto che gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti della ditta affidataria si sono conclusi positivamente;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.lgs. 267/2000;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;

di dare atto che il presente provvedimento e' conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MARCO CASSINELLI)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

# ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

## PRP - 2806 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141943 / 0	901 / 2021	322 / 2021			Sub-Impegno	30.459,20	LAV. MANUTENZNE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE TRATTI EX SP233 – MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

Determina N. 792 del 15/10/2021

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 2806/2021

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE TRATTI EX SP233 - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP C67H21003600002 - CIG Z853363D77 .

**Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 15/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(ELENA VALEGGIA)  
con firma digitale

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*